

## 浏阳市李政建材有限公司搬迁扩建项目 竣工环境保护自主验收意见

2023年7月30日，建设单位浏阳市李政建材有限公司根据《浏阳市李政建材有限公司搬迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求在本单位组织召开了项目竣工环保设施现场验收会。

验收工作组由建设单位、验收监测单位湖南昌旭环保科技有限公司、验收报告编制单位长沙市久森生态环境科技有限公司并邀请3名专家组成(验收工作组名单附后)。经认真查阅相关资料、讨论形成验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### 1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位原名为浏阳市瑞腾建材有限公司，由于大瑶镇汇丰村新建片桥头小区的地块规划变动，应大瑶镇人民政府的要求，“浏阳市瑞腾建材有限公司建设项目”厂区拆除，搬迁至浏阳市浏阳河水泥有限公司空置厂区。浏阳市瑞腾建材有限公司于2021年8月更名为浏阳市李政建材有限公司。

浏阳市李政建材有限公司租赁浏阳市浏阳河水泥有限公司空置厂区进行搬迁项目建设，占地面积约15000平方米。本项目外购原料进行生产，采用湿法作业，生产规模为年产机制砂60万吨、水稳料5万吨。

#### 2、项目建设过程及环保审批情况

2023年4月，建设单位委托湖南融泽生态环境科技有限公司编制了《浏阳市李政建材有限公司搬迁扩建项目环境影响报告表》；长沙市生态环境局于2023年5月11日以“长环评（浏阳）【2023】87号”下达该项目的批复。项目取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91430181MA7EQHYJ2L001W）。

目前，项目已建成并投入运行，具备环保验收监测条件。项目建设、运营期间无环境污染事件投诉、违法和处罚记录。

#### 3、投资情况

本项目总投资1600万元，其中环保投资67.5万元，占总投资4.22%。

陈怡  
林航  
周加浩  
徐小军

#### 4、验收范围

浏阳市李政建材有限公司搬迁扩建项目竣工环保验收。

#### 二、工程变动情况

经现场勘查及查阅相关资料：本项目建设地点、建设规模、建设性质、生产工艺与环评一致，环保措施基本与环评及环评批复要求一致，项目变动情况如下：

(1) 项目生产和贮存设备有所优化、调整，但生产规模没有变化；(2) 另外，厂区内取消食堂建设；根据相关规定，上述变动不属于重大变动。

#### 三、环境保护设施建设情况

环保措施：运营期环保措施落实情况详见表1。

表1 运营期环保措施落实情况 单位(万元)

类别	环评中环保设施设备	实际环保设施设备	实际投资
废水	生活污水经隔油池+化粪池+人工湿地+清水池	厂区不设置食堂，生活污水采用化粪池处理、定期清掏用作农肥	1.5
	生产废水经污水池(20m <sup>3</sup> )+污水处理罐(500m <sup>3</sup> )+清水池(100m <sup>3</sup> )处理后回用，不外排	生产废水经污水池(20m <sup>3</sup> )+污水处理罐(500m <sup>3</sup> )+清水池(100m <sup>3</sup> )处理后回用，不外排	13
	雨水沟+初期雨水池(230m <sup>3</sup> )	雨水沟+初期雨水池(230m <sup>3</sup> )	1
固废	危险废物暂存库房	危险废物暂存库房	2
	一般固废收集储运	一般固废收集储运	/
	压滤机	压滤机	5
噪声	隔声、减振、消声等	隔声、减振、消声等	3
废气	原料、成品车间半封闭(防雨)	原料、成品车间半封闭(防雨)	20
	机制砂车间密闭	机制砂车间密闭	20
	喷雾装置	喷雾装置	2
	油烟净化器	厂区取消食堂建设	/
合计			67.5

#### 四、环保设施调试效果

根据《浏阳市李政建材有限公司搬迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告》表明：生活污水采用化粪池处理、定期清掏用作农肥；废气(厂界无组织废气)、厂界噪声均满足相应污染物排放标准要求，一般固废、危险废物均依法处理/处置。

污染物排放总量：环评及环评批复未提总量控制指标要求。

李政

陈树 1011号 徐小军

### 五、工程建设对环境的影响

根据《浏阳市李敢建材有限公司搬迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告》及现场调查，该项目配套各项环保设施均按照环评及批复的要求建设到位，项目建设、运行对周边环境影响不大。

### 六、验收结论

本项目环保验收材料齐全；对照环评及环评批复要求，项目建设、运营过程中落实了相关环保措施，验收工作组认为浏阳市李敢建材有限公司搬迁扩建项目大气、水、噪声、固体废物污染防治设施基本达到竣工验收条件；建设单位按第七条要求进行整改完善后可自行上网公示、发布验收合格的意见。

### 七、后续整改和完善要求

- 1、完善破碎车间封闭措施，完善成品贮存区防风、防雨、防扬散措施；完善受污染的雨水收集措施并定期清理沟、池；
- 2、环保标牌、标识，规范危险废物厂内暂存、台账记录、外委处置管理。

验收组工作组名单：

林明

刘军

徐小军

陈静

浏阳市李畋建材有限公司搬迁扩建项目竣工环境保护验收工作组签到表

时间：2023年 7 月 30 日

地点：办公室

验收工作组	姓名	单位名称	职务/职称	电话	身份证号码	备注
组长	林国良	李畋建材	法人代表	1827358888	430181198209167056	
成员						
成员	徐小军	长沙市环境学会	环评工程师	13874905819	320504197007101536	专家
成员	周加忠	长沙市环境学会	高工	13707316851	430102196302100572	专家
成员	陈桂序	湖南省环境科学研究院	高工	15607312801	430622197111011734	专家
成员						
成员						